



R.G. N° 454/2022

Si attesta, per quanto di competenza, la regolarità dell'istruttoria svolta e la correttezza del seguente schema di determinazione di cui si propone l'adozione.

Messina, 30.11.2022

L'Istruttore 

Determinazione n. 200 del 30/11/2022

OGGETTO: Fondi FSC 2014/2020 "Patto per il Sud" Delibera di Giunta n. 70 del 27.02.2020 – Teatri di Sicilia - "INTERVENTI DI RESTAURO, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO VITTORIO EMANUELE" - CIG: **85478672FF** – CUP **J44H19000190005**.

Proroga del termine di ultimazione lavori.

Il Titolare di Posizione Organizzativa degli Uffici Tecnico e Allestimenti scenici, Sicurezza sui luoghi di lavoro, sala e accoglienza e informatici.

UFFICIO TECNICO E ALLESTIMENTI SCENICI

Vista la L.R. n. 4/95

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la L.R. n. 10/2000;

Vista la L. n. 241/1990 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 7 del 21/05/2019;

Vista la deliberazione del C.d.A. n. 03 del 22/01/2016 con la quale l'E.A.R. Teatro di Messina ha aderito al "Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa";

Vista la deliberazione del C.d.A. n. 63 del 13 ottobre 2021 avente ad oggetto: "Disposizione per l'attuazione del nuovo regolamento di organizzazione degli uffici approvato con Decreto Assessorato regionale dello Sport, del Turismo e dello Spettacolo del 15.09.2021;

Visto il Provvedimento del Sovrintendente n. 06 del 22 ottobre 2021 avente ad oggetto: "Disposizioni attuative regolamento di organizzazione degli uffici approvato con D.A. 15.09.2021";

Visto il Decreto del Presidente n. 01 del 30.11.2021 con il quale è stata conferita al sottoscritto, sig. Gaetano Cambria, la funzione di Titolare di Posizione Organizzativa degli Uffici Amministrativi - Finanziari e della Programmazione;

Vista la Determinazione n. 17 del 31.01.2022 che, in attuazione del provvedimento del Presidente n. 1/2021, dispone l'assegnazione del personale in relazione alla mappatura dei processi e procedimenti secondo lo schema di organigramma e di funzionigramma disciplinato dal nuovo regolamento degli uffici;

Vista la Determinazione n. 92 del 20.05.2022 di delega funzioni di responsabilità degli uffici e per l'adozione delle firme, atti e provvedimenti al Sig. Gioacchino Pedicini;

Premesso che con delibera di Giunta n. 512 del 12 dicembre 2018 e con successivo D.D.G. n. 100 del 17/01/2019 l'Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana ha approvato "Avviso pubblico.....finalizzato a promuovere interventi di ristrutturazione, innovazione tecnologica, messa a norma, ripristino dell'agibilità e della fruibilità di sedi dello spettacolo di proprietà pubblica e privata";





Che l'E.A.R. "Teatro di Messina", il Comune di Messina e la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina hanno siglato un protocollo d'intesa (ex art. 15 L. 241/1990) con il quale le parti, secondo rispettive competenze, hanno instaurato un rapporto di collaborazione per l'espletamento di un intervento di restauro, riqualificazione e messa in sicurezza delle terrazze sovrastanti il locale foyer, nonché per l'allineamento tecnologico della sala e del palcoscenico del Teatro, attraverso la redazione di un progetto di restauro a cura della Soprintendenza, e del Comune di Messina;

Che con il medesimo accordo l'E.A.R. "Teatro di Messina" veniva delegato alla procedura amministrativa per la presentazione dell'istanza e, in caso di finanziamento del progetto, quale Stazione Appaltante per l'affidamento lavori mentre la Direzione dei lavori sarebbe stata svolta dalla Soprintendenza coadiuvata dall'ufficio Direzione Lavori composto da tecnici della Soprintendenza e del Comune;

Vista la nota prot. 0015856 del 21.04.2020 con la quale l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana comunicava all'Ente il finanziamento del progetto per un importo rideterminato in complessivi € 231.073,80 oltre Iva così come indicato nell'All. 1 della Delibera di Giunta n. 70 del 27.02.2020;

Richiamata inoltre la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 71 del 14/12/2020 con la quale veniva approvato, in via amministrativa, il progetto esecutivo relativo all'intervento predetto demandando al Sovrintendente ed al Rup i conseguenti adempimenti;

Vista la determina a contrarre dell'U.O. Tecnica n. 22 del 09/02/2021 per l'affidamento dei lavori "INTERVENTI DI RESTAURO, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO VITTORIO EMANUELE" per l'importo complessivo di €. 231.073,80 - Fondi FSC 2014/2020 "Patto per il Sud" Delibera di Giunta n. 70 del 27/02/2020. Teatri di Sicilia INTERVENTO ID 2068 mediante Procedura RdO su piattaforma MePa. CIG: 85478672FF – CUP J44H19000190005

Vista la procedura RdO n. 2730921 del 24/02/2021 sulla piattaforma MEPA (aperta a tutti gli operatori economici della provincia di Messina, Catania e Reggio Calabria appartenenti alla categoria "OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela") che indicava quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il 29/03/2021;

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 03/04/2022 di presa d'atto delle risultanze della procedura di gara RdO n. 2730921 del 24/02/2021 e aggiudicazione dei lavori a ditta "Fox S.r.l. con sede legale in Gioiosa Marea (Me), Ctd. Torretta snc. e P. Iva 03267800831 – che ha offerto un ribasso pari al 27,714 % per un importo complessivo di € 172.090,85 (di cui € 141.464,79 per lavori e € 30.326,06 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre iva come per legge;

Visto il contratto n. 80329 di Rep. sottoscritto a Milazzo (Me) in data 08/06/2022 che all'art. 4 prevede le modalità di pagamento;

Visto il Verbale di consegna dei lavori redatto in data 14.06.2022;

Visto il quadro economico rimodulato a seguito del ribasso e approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 03/03/2022;

Vista la comunicazione di inizio lavori del 22.07.2022, acquisita al protocollo n. 2499 dell'Ente in data 25.07.2022;

Dato atto che con comunicazione del 16.11.2022, registrata al protocollo dell'Ente al n. 3497/2022 la ditta FOX S.r.l. ha chiesto una proroga dei termini di ultimazione lavori per 60 giorni naturali e consecutivi in considerazione del fatto che l'inizio effettivo dei lavori è avvenuto in data 20.07.2022





per i ritardi derivanti dal rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico e del nullaosta al transito della Via Laudamo ottenuto con ordinanza del Comune di Messina n. 870 del 20.07.2022 .

Considerato che durante il corso dei lavori si è evidenziata la necessità di apportare alcune variazioni agli stessi (rientranti nella discrezionalità del Direttore dei Lavori) finalizzata prevalentemente al miglioramento dell'intervento di restauro e ripristino delle parti ammalorate del Foyer del teatro;

Che il Direttore Lavori, Arch. Mirella Vinci, con nota del 18.11.2022 assunta al prot. dell'Ente n. 3532/2022, valutate le ragioni poste a base della richiesta di proroga effettuata dall'impresa, esaminata la documentazione tecnica-amministrativa relativa all'esecuzione dei lavori e al loro andamento e ritenuta fondata la richiesta avanzata dalla ditta, la accoglie ed esprime parere favorevole alla concessione di proroga per 60 giorni naturali e consecutivi, dando atto che le cause sopradescritte non sono imputabili all'appaltatore;

Che il Responsabile del Procedimento Arch. Livia Bruno, visto il parere del Direttore dei Lavori, ha espresso parere favorevole alla suddetta concessione della proroga di ultimazione lavori per 60 giorni naturali e consecutivi mediante visto per accettazione in calce alla sopracitata nota prot. 3532/2022;

Che in conseguenza della concessione della proroga il nuovo termine di ultimazione lavori sarà il 09.02.2023;

Richiamato l'art.107, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 che recita: *"L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.....L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato"*.

Ritenuto necessario autorizzare all'Impresa appaltatrice dei lavori in argomento la proroga del tempo di ultimazione lavori di 60 giorni (sessanta) per i motivi di cui sopra;

Visto il D.Lgs. 118/2011 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;

Dato atto che ai sensi della vigente normativa, dell'art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici DPR 62/2013, dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 ss.mm.ii. così come modificato dalla L. 190/2012, nonché in osservanza del PNA 2019 e del PTPC dell'EAR 2020 non sussistono cause di incompatibilità e/o di conflitto di interessi per il responsabile del procedimento e per i responsabili delle UU.OO. in relazione alla procedura e/o al procedimento oggetto del presente provvedimento;

Per le motivazioni sopra descritte

DETERMINA

- 1) la narrativa si intende qui integralmente riportata e forma parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di prendere atto, per i motivi indicati in premessa, che il Responsabile del Procedimento, Arch. Livia Bruno, visto il parere favorevole del Direttore dei lavori Arch. Mirella Vinci (prot. 3532/2022), ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, concede la proroga di giorni 60 naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori di cui all'oggetto, con nuova scadenza lavori in data 09.02.2023 senza





TEATRO DI
MESSINA

il riconoscimento di indennità per la ditta appaltatrice in quanto le cause di proroga non sono imputabili alla stazione appaltante;

- 3) accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

Il RUP

Arch. Livia Bruno



Livia Bruno

Titolare P. O.

Ufficio Tecnico e Allestimenti scenici

Rag. Santo Gatto



Santo Gatto

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina

Sede Legale: Teatro Vittorio Emanuele, Via Garibaldi snc, 98122 Messina

Tel. 0902408800 – 0902408801, PEC: teatrodimescina@pec.enya.it

Partita Iva: 01940970831